

ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценку выполнил:		Озеркевич Сергей Витальевич				Дата:		19.08.2026.				
Время:	11:00			Рабочий участок:		Обогатительная фабрика						
Оцениваемое рабочее задание:			Оценка риска по текущему обслуживанию, текущему ремонту и инженерно-техническому сопровождению по техническому обслуживанию КР конвеера СК-4р Склада концентрата №1 инв№04211331)ПРАТ «ЦГЗК».									
Опасный фактор	Кто может пострадать?	Каким образом люди могут пострадать?	Существующие меры управления рисками	Уровень риска			Новые меры управления рисками	Новый уровень риска			Кто будет осуществлять мониторинг?	Когда будет осуществляться мониторинг?
				Вероятность	Последствия	Риск		Вероятность	Последствия	Риск		
Передвижение работника к месту работы	Персонал подрядчика	Падение работника при передвижении	Ознакомление работника с маршрутом передвижения, передвижение строго установленного маршрута, ПЛА.	2	3	6	Риск приемлемый (в точке ALARP). Разработка дополнительных мероприятий не требуется.	2	3	6	Выдающий наряд. Начальник участка. Отдел линейного контроля. Мастер смены	Ежедневно
Выполнение работ на высоте	Монтажник, газо-электросварщик	Падение с высоты	Использовать монтажные пояса, леса	3	3	9	Ознакомить работников с кардинальными правилами. Назначить наблюдающего за выполнением работ.	2	2	4	Выдающий наряд. Наблюдающий	Постоянный
Очистка металлоконструкций от окалины	Слесарь, монтажник	Попадание окалины в глаза	СИЗ, защитные очки.	1	4	4	Риск приемлемый (в точке ALARP). Разработка дополнительных мероприятий не требуется.	1	4	4	Выдающий наряд. Начальник участка. Отдел линейного контроля. Мастер смены	Ежедневно

ОЦЕНКА РИСКОВ

Перемещение грузов, демонтажные, монтажные работы.	Персонал подрядчика, общефабричный персонал.	Падение груза	Контроль за использованием ГПМ и приспособлений. .Наличие схем для перемещения грузов.	4	4	16	Осмотр грузозахватных приспособлений перед началом работ	2	2	4	Выдающий наряд. Начальник участка. Отдел линейного контроля. Мастер смены	Ежедневно
Электрогазосварочные работы	Персонал подрядчика, общефабричный персонал.	Попадание окалины на части тела и на оборудование с возникновением очага возгорания.	Использование СИЗ, защитных очков, оградить зону работ. Использование первичных средств пожаротушения (огнетушитель)	5	3	15	Риск приемлемый (в точке ALARP). Разработка дополнительных мероприятий не требуется.	1	3	3	Выдающий наряд. Начальник участка. Отдел линейного контроля. Мастер смены	Ежедневно
Работа электроинструментом	Персонал подрядчика	Поражение электрическим током при работе с электроинструментом.	Использование испытанного электроинструмента.	2	4	8	Осмотр электроинструмента перед началом работ.	1	2	2	Выдающий наряд. Начальник участка. Отдел линейного контроля. Мастер смены	Ежедневно
Попадание в зону работающего оборудования.	Персонал подрядчика	Травма конечностей работника	Выполнение норм ОТ и маршрута передвижения	2	4	8	Проверить наличие ограждения оборудования	1	2	2		

ОЦЕНКА РИСКОВ

Вывод:	Существующие меры по управлению рисками не позволяют выполнить работу безопасно для работников.		
Дата пересмотра:		Подпись:	.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА:

1. Подготовка к демонтажу оборудования.
2. Оформление документов на выполнения работ повышенной опасности (наряд-допуск)
3. Установка приспособлений для работ на высоте (леса)
4. Использование спецтехники электромостового крана при демонтаже и монтаже металлоконструкций и оборудования.
5. Провести инструктаж с персоналом подрядчика, ознакомить с опасными факторами.

Начальник обогатительной фабрики

А.П.Сидлецкий

Главный механик фабрики

С.В.Озеркевич

Ведущий специалист по ОТ, ПБ ОЛК

О.П.Стень