

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Оцінку виконував:		Притула Є.М., Сурнін О.В., Пісецький А.О.					Дата:		17.09.2026				
Час:	10:00			Робоча ділянка:			УЗТ						
Робоче завдання, що оцінюється:			Проведення технічного обслуговування установки очистки води (зворотного осмосу "МО-10000LPD")										
Небезпека	Хто може постраждати?	Яким чином люди можуть постраждати ?	Існуючі заходи	Рівень ризику			Пропоновані заходи	Залишковий рівень ризику			Хто буде проводити моніторинг?	Коли буде виконуватись моніторинг?	
				ймовірність	наслідки	ризик		ймовірність	наслідки	ризик			
Електрична напруга	Керівник робіт Член бригади	Ураження електричним струмом через дотик до струмоведаччих частин	Електрообладнання від'єднується від електромережі на час виконання робіт. Наявність заземлень, ізоляція та огороження струмопровідних частин. Відсутність вільного доступу до приміщення з електроустаткуванням. Заборона доступу працівників до електроустановок та електроустаткування під напругою. Наявність знаків безпеки та написів диспетчерських найменувань електроустаткування.	4	4	16	Ризик прийнятний. Розробка додаткових заходів не потрібна.	2	4	16	Начальник СРС Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт	
Робота ручним інструментом	Керівник робіт Член бригади	Травмування людини під час роботи з ручним інструментом	Працювати справним інструментом. Інструмент використовувати за призначенням. Роботи виконувати із застосуванням спец. Одягу, захисних рукавичок та окулярів	4	1	4	Працювати справним інструментом. Інструмент використовувати за призначенням. Роботи виконувати із застосуванням спец. Одягу, захисних рукавичок та окулярів	4	1	2	Начальник СРС Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт	

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Недостатня освітленість	Керівник робіт Член бригади	Травмування чи погіршення здоров'я людини внаслідок недостатнього освітлення	Наявність та працездатність стаціонарних чи переносних світильників. Щозмінний огляд працездатності світлових приладів.	1	2	2	Ризик прийнятний. Розробка додаткових заходів не потрібна.	1	2	2	Начальник СРС Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт
Малопомітні перешкоди (падіння людини)	Керівник робіт Член бригади	Падіння людини на рівень 0 м, при переміщенні, виконанні виробничих операцій тощо (нерівна поверхня, слизька поверхня, предмети)	Ознайомлення працівника з маршрутом пересування, пересування строго встановленого маршруту, ПЛА.	3	2	6	Ризик прийнятний. Розробка додаткових заходів не потрібна.	3	2	6	Начальник СРС Начальник цеху Служба ОП	Перед початком та у процесі виконання робіт
Висновок:			Існуючі заходи щодо управління ризиками дозволяють виконати роботу безпечно									

Начальник УЗТ

Муха Олександр
Вікторович
(Oleksandr Mukha)1

Подписано цифровой подписью:
Муха Олександр Вікторович
(Oleksandr Mukha)1
Дата: 2026.10.06 16:55:46 +03'00'

Муха О.В.

Заступник начальника цеху з інжинірингу

Руденко Олег
Станіславович

Подписано цифровой подписью:
Руденко Олег Станіславович
Дата: 2026.10.06 13:20:08 +03'00'

Руденко О.С.

Головний фахівець з ОП та ПБ

Мамедова
Наталія Василівна

Подписано цифровой подписью:
Мамедова Наталія Василівна
Дата: 2026.10.06 13:51:07 +03'00'

Мамедова Н.В.