

ПОГОДЖЕНО:

Головний механік ВП та КР

Макаренко В.В.

Підприємство ПРАТ ПІВНІЗК

Цех РЗФ - 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ВП та КР

Горільський Д.С.

« ____ » _____ 2026р.

« ____ » _____ 2026р.

Відомість дефектів № S03-344 від 09.04.2026 р.

Капітальний ремонт грейферного крану № 3 інв № 065114 ділянки складу концентрата РЗФ – 1

Примітка:

- для виконання якісного ремонту металоконструкцій крана, що виключає подальшу зміну їх геометрії, та надання гарантії якості виконання ремонтних робіт необхідно провести коерцитиметрію всіх несучих металоконструкцій крана;
- під час виконання ревізії, зачистки, демонтажних робіт, розбирання, можуть бути виявлені додаткові обсяги робіт;

№ п/п	Найменування агрегату, вузла якому необхідний ремонт, перелік робіт, котрі підлягають виконанню; найменування деталей, що підлягають заміні	Обсяг робіт		Матеріали			Примітка
		Од. вим.	Кільк.	Найменування	Од. · ви м.	Кільк.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Огородження перильні, демонтаж для доступу.	т/М ²	0,3/16				
2.	Монтаж страховочного фала для виконання робіт	м	100	Канат Ø10	м	100	Матеріал під- рядника
3.	Демонтаж монорельса с порізкою в металобрухт	т	0,342				
4.	Виготовлення монорельса	т	0,342				
5.	Монтаж монорельса	т	0,357	Двугавр 10	т	0,342	

6.	З'єднання частин монорейки. Ручне електродугове зварювання стикових з'єднань, товщиною сталі до 6мм	м	1,4				
7.	Вивірка монорельса	м	36,1				
8.	Демонтаж грейфера	шт	1				
9.	Ревізія грейфера	шт	1	солидол	т	0,01	
10.	Монтаж грейфера після виконання робіт (8,3т)	шт	1				
11.	Демонтаж рейок кінцевих вимикачів вручну (1шт-кутик 63х63х5-1,5м) Демонтаж із застосуванням електрозварювання (2шт)	т.	0,014				
12.	Виготовлення рейок кінцевих вимикачів (2шт)	т.	0,015	Куттик 63х63х5	м	3	
13.	Монтаж рейок кінцевих вимикачів (2шт)	т.	0,014				
14.	Демонтаж приводних коліс візка.	шт.	2				
15.	Монтаж приводних коліс візка	шт.	2	Приводне колесо 03СК.0140.00.00СБ Солідол	шт т	2 0,001	
16.	Демонтаж холостих коліс візка	шт.	2				
17.	Ревізія, підготовка (розточка, шліфування) місць кріплення холостих коліс візка	шт	2				
18.	Монтаж холостих коліс візка	шт.	2	Колесо х/ходу 03СК.0140.00.00СБ Солідол	шт т	2 0,001	
19.	Демонтаж проміжного вала пересування візка	шт.	2				
20.	Ревізія проміжного вала пересування візка	шт.	2				
21.	Демонтаж МЗ 5 пересування візка	шт.	1				
22.	Монтаж МЗ 5 пересування візка	шт.	1	МЗ-5	шт	1	
23.	Монтаж проміжного вала пересування візка після виконання робіт	шт	2				
24.	Демонтаж електродвигуна пересування візка	шт	1				
25.	Монтаж електродвигуна пересування візка після виконання робіт	шт	1				
26.	Демонтаж МЗ 2 пересування візка	шт.	1				
27.	Ревізія проміжного вала пересування візка	шт.	1	Солідол	т	0,001	
28.	Монтаж МЗ 2 пересування візка	шт.	1	МЗ-2	шт	1	

29.	Демонтаж редуктора пересування візка	шт	1				
30.	Монтаж редуктора пересування візка після виконання робіт	шт	1	Редуктор ВКУ-610-18-33	шт	1	
31.	Демонтаж гальма механізму пересування візка	шт.	1				
32.	Монтаж гальма механізму пересування візка	шт.	1	Гальма ТКГ 200	шт	1	
33.	Демонтаж канатного барабана	шт.	2				
34.	Демонтаж гальмівного шківа пересування візка (приводу)	шт.	1				
35.	Монтаж гальмівного шківа пересування візка (приводу)	шт.	1	ОФ-МК-0035-05 шкив гальмівний	шт	1	
36.	Ревізія підшипникових опор	шт.	4	Літол-24	т	0,001	
37.	Монтаж канатного барабана	шт.	2	Барабан 03.ск-170.00.ООСБ	шт.	2	
38.	Демонтаж каната підйому	комп.	1				
39.	Запасування каната підйому	комп.	1				
40.	Монтаж каната підйому	комп.	1	Канат сталевий Ø24	м	80	
41.	Демонтаж каната замикання	комп.	1				
42.	Запасування каната замикання	комп.	1				
43.	Монтаж каната замикання	комп.	1	Канат сталевий Ø24	м	120	
44.	Демонтаж гальма підйому грейфера	шт.	2				
45.	Демонтаж гальма закривання і відкривання грейфера	шт.	2				
46.	Демонтаж електродвигуна механізму підйому грейфера	шт	1				
47.	Демонтаж гальмівного шківа підйому	шт	1				
48.	Монтаж гальмівного шківа підйому	шт	1	гальмівний шків підйому	шт	1	
49.	Монтаж електродвигуна підйому після виконання робіт	шт	1				
50.	Демонтаж гальма підйому	шт	1				
51.	Монтаж пристрою гальмівного механізму підйому грейфера	шт.	2	Гальма ТКГ 500	шт.	2	
52.	Монтаж пристрою гальмівного механізму закривання і відкривання грейфера	шт.	2	Гальма ТКГ 500	шт.	2	
53.	Демонтаж електродвигуна закривання і відкривання грейфера	шт	1				
54.	Монтаж електродвигуна замикання після виконання робіт	шт	1				
55.	Демонтаж гальмівного шківа відкривання та закривання	шт	1				
56.	Монтаж гальмівного шків замикання	шт	1	Гальмівний шків замикання	шт	1	
57.	Демонтаж МЗ 5 підйому	шт.	1				
58.	Демонтаж МЗ 5 закриття	шт.	1				
59.	Монтаж МЗ 5 підйому	шт.	1	МЗ-5	шт	1	

60.	Монтаж МЗ 5 закриття	шт.	1	МЗ-5	шт.	1	
61.	Демонтаж гальма механізму пересування крана	шт.	2				
62.	Ремонт посадочних місць кріплення гальма механізму пересування крана	шт.	2				
63.	Монтаж гальма механізму пересування крана	шт.	2	Гальма ТКГ 300	шт.	2	
64.	Демонтаж редуктора механізму пересування крана	шт.	2				
65.	Монтаж редуктора механізму пересування крана	шт.	2	Ред-р ц2у-650-2521/12ц	шт.	2	
66.	Демонтаж проміжного вала механізму підйому, закривання і відкривання	шт.	2				
67.	Монтаж проміжного вала механізму підйому, закривання і відкривання, для виконання робіт	шт.	2				
68.	Демонтаж муфти МЗ 4	шт.	2				
69.	Монтаж муфт МЗ 4	шт.	2	Монтаж муфт МЗ-4	шт.	2	
70.	Демонтаж муфт МЗ 7	шт.	1				
71.	Монтаж муфт МЗ-7	шт.	1	Монтаж муфт МЗ-7	шт.	1	
72.	Демонтаж приводних колес пересування крана	шт.	2				
73.	Демонтаж холостих колес пересування крана	шт.	2				
74.	Монтаж холостих колес пересування моста крана	шт.	2	Колесо х/хода	шт.	2	
75.	Монтаж приводних коліс пересування моста крана	шт.	2	Колесо (приводне)	шт.	2	
76.	Демонтаж редуктора механізму підйому грейфера	шт.	1				
77.	Монтаж редуктора механізму підйому грейфера	шт.	1	Редуктор РМ 1000-50-32У	шт.	1	
78.	Демонтаж редуктора механізму закриття грейфера	шт.	1				
79.	Монтаж редуктора механізму закриття грейфера	шт.	1	Редуктор РМ 1000-50-32У	шт.	1	
80.	Демонтаж електродвигуна механізму пересування моста крана для виконання робіт	шт.	2				
81.	Ремонт посадочних місць кріплення електродвигуна механізму пересування крана	шт.	2				
82.	Монтаж електродвигуна пересування крана	шт.	2				
83.	Виправлення центрування проміжного вала приводів підйому, закриття, ходу мосту, ходу візка після виконання робіт	шт.	5				
84.	Огородження по підкранових балках. Монтаж	т	0,3				
85.	Знімання страхувального фалу. Демонтаж.	м	100				

Умови виконання робіт:


1. Роботи виконуються на території Замовника.

2. "Підрядника" – електроди, кисень, канат 10, інструменти, остнастка, обладнання для виконання ремонту.

3. "Замовника" – ТМЦ для виконання капітального ремонту, крім канат 10
4. Забезпечити повернення підрядником б/в запасних частин та металообробку.
5. Машини, механізми, автокран - Замовника

Начальник РЗФ - 1

Головний механік РЗФ - 1



Д. В. Снежко

Ю. І. Горбач