

Погоджено:
Головний фахівець ВП та КР
ДП ДДО СП «Метінвест-Холодінг»
Геннадій СЕНІТРЬОВ

2026р.

Підприємство ПРАТ «ЦІЗК»
Цех Дробильна фабрика

Затверджую:
Начальник ВП та КР
ДП ДДО СП «Метінвест-Холодінг»
Дмитро ГОРІЛЬСЬКИЙ

Горільський " " 2026р.
Дмитро Сергійович
Дмитро Сергійович

Відомість дефектів № ДФ 1/27

Вид робіт: Поточний ремонт дробарки КМДТ-2200 заливка бронеї ківча резуючого к. 1275.07.416

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг		№ креслення	Примітки
								шт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заливка футерування ківча резуючого КМДТ-2200 композитною сумішю	шт	1		композит	92	кг			1275.07.416	заливка, вага композитної суміші вказана оригітально

1. Матеріали та механізми, транспорт, засоби малої механізації, композитна суміш, стропи, ручний та вимірювальний інструмент - Підрядника.
2. Роботи виконуються на території замовника.
3. Прибуття Підрядника для виконання робіт - протягом 1-го робочого дня з моменту заявки Замовника (телефоном, ел.поштою).
4. Роботи проводяться у тому числі у вихідні дні.
5. В результаті виконання робіт брухи не утворюється.
6. Вимоги до дозволених документів: наявність ПОР, наявність сертифіката на композитну суміш
7. Термін виконання робіт - 4-5 годин.
8. Граничне напруження складає 6 місяців або 450 тис. тон з моменту введення в експлуатацію, (контроль запис у агрегатному журналі).
9. Вимоги до композиту: міцність на стиск - не менше 90 МПа; усадка - не більше 0,1 %; час затвердіння - не більше 5 год.

Відомість дефектів узгоджено:

Начальник дробильної фабрики

Заст. начальника ДФ з інженірингу

Головний механік дробильної фабрики

14.09.2026р.

Олександр ІВАНЧУРА
Антон МІЛКЕВИЧ
Сергій МОХТАН