

Оцінка ризиків

підприємчої організації на етапі вибору під час виконання робіт на технічне обслуговування та поточний ремонт, а саме заливка вільного простору компаундним складом цапфи стінки торцевої млини

№ зп	Найменування майбутніх робіт	Ризики		Відповідальні за безпечне проведення майбутніх робіт (замовник/підрядник)
		Що може статися	Хто може постраждати і чому може бути завдано шкоди	
1. Підготовка до виконання робіт				
1	Підготовка робочих майданчиків на місцях виконання робіт, огороження зон робіт.	1) Падіння на слизькій і нерівній поверхні. 2) Падіння матеріалів із висоти. 3) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються.	Персонал підрядника	Виконавець робіт.
2. Виконання робіт				
1	із заливання цапф млинів композитним матеріалом	1) Падіння на слизькій і нерівній поверхні. 2) Падіння матеріалів із висоти. 3) Травмування при недостатньому висвітленні місця виконання робіт. 4) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються. 5) Попадання сторонніх предметів у вічі. 6) Падіння з висоти.	Персонал підрядника	Виконавець робіт.
3. Закінчення робіт				
1	Прибирання робочих місць, прибирання пристроїв, сміття, інструменту	1) Падіння на слизькій і нерівній поверхні. 2) Травмування кінцівок. 3) Падіння матеріалів із висоти. 4) Попадання пульпи та сторонніх предметів у вічі. 5) Травмування механізмами, що обертаються і рухаються.	Персонал підрядника	Виконавець робіт.

Начальник РЗФ-1

Провідний фахівець ВЛК

Головний механік РЗФ-1

А.О. Скепський

Л.В.Калюжна

Ю.І.Горбач

ПОГОДЖЕНО:
Начальник ВП та КР ПрАТ «ПІВНГЗК»
Д.С. Горільський

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВОП ПрАТ «ПІВНГЗК»
Рапіна Ігор Валерійович (Ihor Rapina) І.В. Рапіна
Підписано цифровою підписом Рапіна Ігор Валерійович (Ihor Rapina)
Дата: 2026.10.02 16:43:37 +03'00'

**Критерії відповідності
підрядної організації на етапі вибору при виконанні робіт на технічне
обслуговування та поточний ремонт, а саме заливка вільного простору
компаундним складом цапфи стінки торцевої млина**

1. Наявність ліцензій, що дають право провадження видів діяльності, якщо це встановлено чинним законодавством.
2. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток до дозволу), виданої згідно з постановою КМУ №77 від 10.03.2021р.:
 - 2.1. Перелік видів робіт, що виконуються на підставі дозволу:
 - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів
 - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки
 - 2.2. Перелік видів робіт, які виконуються на підставі декларації:
 - роботи, які виконуються на висоті більше 1,3м;
3. Перелік та фотографії механізмів із зазначенням року випуску, термінів їх технічного огляду, копії висновків технічної експертизи, сертифікати та дозволи на експлуатацію під час виконання робіт.
4. Довідка (висновок) про проходження медичного огляду, психофізіологічної експертизи.
5. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
6. Положення про навчання з питань ОП та ПБ.
7. Інструкції з професій та видів робіт.
8. Організація та проведення навчання в галузі ОП, ПБ та ООС з наданням внутрішнього положення про проведення навчання та перевірку знань:
 - 8.1. з ОП, ПБ та ООС, а також протоколів перевірки знань із загального курсу охорони праці;
 - 8.2. про присвоєння груп з електробезпеки;
 - 8.3. пожежної безпеки;
 - 8.4. суміжним професіям;
 - 8.5. право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 - 8.6. щодо безпечного виконання робіт на висоті;
 - 8.7. право проведення робіт з вантажопідйомними механізмами.
9. Перелік ЗІЗ, необхідних для забезпечення безпеки виконання запланованих робіт, із зазначенням ступеня забезпеченості працівників названими ЗІЗ та відповідності їх типовим галузевим нормам.
10. Відомості про наявність засобів надання першої медичної допомоги.
11. Відомості про наявність засобів пожежогасіння (інформація про випробування).
12. Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії з питань охорони праці.
13. Відомості про керівників, спеціалістів та працівників, їх освіту, стаж роботи зі спеціальності, підготовки та атестації в галузі ОП та ПБ з наданням посвідчень, що підтверджують кваліфікацію (свідоцтв, дипломів, посвідчень за професією та на кваліфікаційну групу з електробезпеки).
14. Довідка про наявність штатних посад: спеціаліст з ОП, ПБ та ООС з наданням копій документів про їх кваліфікацію.

15. Довідка про кількість нещасних випадків (групових, смертельних та з тимчасовою втратою працездатності), аварій, ДТП та пожеж за останні 3 роки.

Примітки: Надавати документи, засвідчені підписом та печаткою підприємства. Крім вищезгаданих документів, після укладення договору на виконання робіт перед початком їх виконання підрядна організація повинна надати провідному спеціалісту ОЛК управління комбінату, закріпленому за РЗФ-1, затверджений проект організації робіт, відомості про проходження працівниками вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, накази про призначенні відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки, про призначення осіб, які мають право отримання нарядів-допусків, листи ознайомлення з планом ліквідації аварій РЗФ-1, схемою маршрутів пересування територією РЗФ-1, реєстром небезпек та ризиків РЗФ-1, Кардинальними правилами з ОП та ПБ та ін. актами з охорони праці, що діють на підприємстві.

Начальник РЗФ-1

Начальник бюро по роботі з
підрядними організаціями

Головний механік РЗФ-1

Провідний фахівець ВЛК



Скепський А.О.

Олійник О.В.

Горбач Ю.І.

Калюжна Л.В.

ПОГОДЖЕНО:
Головний механік ВП та КР
Макаренко В.В.

Подписано цифровой
подписью: Макаренко
Володимир Володимирович
Дата: 2026.10.05 10:10:59
+03'00'

Підприємство ПРАТ ПІВНІЗК
Цех РЗФ - 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР
Горіський Д.С.

« » 2026р.

Відомість дефектів № S03-405 від 15.09.2026 р
поточний ремонт, а саме заливка вільного простору компаундним складом цапфи стінки
торцевої млина 3,6x5,5

№ п/п	Найменування робіт, що підлягають виконанню, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни					№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг 1 шт. Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Підготовка робочого місця, законопатити вільний простір між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	шт	1							
2	Підготовка розчину для заливки (змішування складу)	шт	1							
3	Заливка простору між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	кг	250							
4	При необхідності у разі просідання, долити до повного підйому.	шт	1							

Примітка:

1. Ремонт на території – Замовника
2. Запасні частини, матеріали, обладнання, механізми – Підрядника
3. **Гарантія після ремонту 24 міс; (з моменту вводу у експлуатацію)**
4. **Термін ремонту 1 календарний день;**
5. У разі заміни ТМЦ, Підрядник виконує повернення демонтованих ТМЦ б/у, а також м/лома;

Начальник цеху РЗФ – І

Головний механік РЗФ – І

А.О. Скепський

Ю. І. Горбач



ПОГОДЖЕНО:

Головний механік ВП та КР
Макаренко В.В.

Підписано цифровою
підписью: Макаренко
Володимир Володимирович
Дата: 2026.10.05 10:13:12 +03'00'

2026р.

Підприємство ПРАТ ПІВНІЗК

Цех РЗФ - 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР
Горіський Д.С.

« » 2026р.

Відомість дефектів № S03-406 від 15.09.2026 р
поточний ремонт, а саме заливка вільного простору компаундним складом цапфи стінки
торцевої млина 4,0x5,0

№ п/п	Найменування робіт, що підлягають виконанню, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни					№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількіс ть	Озна ка *	Найменування	Кількі сть	Одиниця виміру	Маса, кг 1 шт. Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка робочого місця, законопатити вільний простір між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	шт	1							
2	Підготовка розчину для заливки (змішування складу)	шт	1							
3	Заливка простору між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	кг	320							
4	При необхідності у разі просідання, долити до повного підйому.	шт	1							

Примітка:


1. Ремонт на території – Замовника
2. Запасні частини, матеріали, обладнання, механізми – Підрядника
3. **Гарантія після ремонту 24 міс; (з моменту вводу у експлуатацію)**
4. **Термін ремонту 1 календарний день;**
5. У разі заміни ТМЦ, Підрядник виконує повернення демонтованих ТМЦ б/у, а також м/лома;

Начальник цеху РЗФ – І

А.О. Скепський

Головний механік РЗФ – І

Ю. І. Горбач



ПОГОДЖЕНО:

Головний механік ВП та КР
Макаренко В.В.

Подписано цифровою
подписью: Макаренко
Володимир
Володимирович
Дата: 2026.10.05 10:12:10
+03'00'

Підприємство ПРАТ ПІВНІЗК

Цех РЗФ - 1

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВП та КР
Горіський Д.С.

« » 2026р.

Відомість дефектів № S03-404 від 15.09.2026 р
поточний ремонт, а саме заливка вільного простору компундним складом цапфи стінки
торцевої млина 3,6х4,0

№ п/п	Найменування робіт, що підлягають виконанню, найменування деталей, які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріали, що потребують виготовлення, заміни						№ креслення	Примітки
		Одиниця виміру	Кількість	Ознака *	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Маса, кг			
								1 шт.	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Підготовка робочого місця, законопатити вільний простір між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	шт	1								
2	Підготовка розчину для заливки (змішування складу)	шт	1								
3	Заливка простору між патрубком та цапфою (завантаження та вивантаження)	кг	250								
4	При необхідності у разі просідання, долити до повного підйому.	шт	1								

Примітка:

1. Ремонт на території – Замовника
2. Запасні частини, матеріали, об'єкти, об'єкти – Підрядника
3. Гарантія після ремонту 24 міс; (з моменту вводу у експлуатацію)
4. Термін ремонту 1 календарний день;
5. У разі заміни ТМЦ, Підрядник виконує повернення демонттованих ТМЦ б/у, а також м/юма;

Начальник цеху РЗФ – І

Головний механік РЗФ – І

А.О. Скепський

Ю. І. Горбач