ПОГОДЖЕНО:
Головний механік

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ВПКР

_____ **В.В. Макаренко**

_____ **Д.С. Горільський**

07.09.2026

Відомість дефектів № 1100- S21/02 -07.09
на поточний ремонт (відновлення) турбокомпресора госп. №2, інв.№ 061986, РЗФ-2 ПРАТ ПІВНГЗК.

№ з/п	Найменування операцій	Од. виміру	К-ть	Примітки
1	Відновити корпус турбокомпресора до проєктних розмірів та стану	к-т	1	
2	Виготовити новий вал.	шт.	1	
3	Виготовити робочі колеса	шт.	4	
4	Виготовити мастильні кільця	шт.	4	
5	Виготовити масло-відбивачі	шт.	3	
6	Виготовити кільце обмежувальне	шт.	1	
7	Виготовити кільце упорне	шт.	2	
8	Виготовити кришки прохідні	шт.	2	
9	Виготовити обойми підшипників	шт.	2	
10	Виготовити шліцьові затискні гайки М64х2	шт.	4	
11	Виготовити або придбати стопорні багатолапкові шайби під затискні шліцьові гайки М64х2	шт.	2	
12	Виготовити шліцьові гайки М150х2	шт.	4	
13	Виготовити втулки дистанційні	шт.	3	
14	Виготовити напівмуфту на вал турбокомпресора.	шт.	1	
15	Виготовити зворотню напівмуфту (на ел. двигун)	шт.	1	
16	Виготовити новий думміс	шт.	1	
17	Виготовити кільце установче	шт.	1	
18	Виготовити ущільнення робочих коліс d480 (в корпусі)	шт.	8	
19	Виготовити ущільнення вала d255 (в корпусі)	шт.	6	
20	Виготовити ущільнення думміса	шт.	2	
21	Виготовити нові ущільнення кінцеві	шт.	2	
22	Змонтувати нові підшипники №2314	шт.	2	
23	Змонтувати новий підшипник №314	шт.	1	
24	Виконати збирання ротора	шт.	1	
25	Виконати балансування ротора	шт.	1	
26	Виконати збирання турбокомпресора.	к-т	1	

Умови виконання робіт:

1. Вивіз турбокомпресора в ремонт та повернення з ремонту «Замовнику» здійснюється за рахунок Підрядника.
2. Всі запчастини та матеріали для ремонту - Підрядника.
3. Роботи по виконанню ремонту виконуються на території - Підрядника.
4. Надати замовнику протокол балансування ротору.
5.Постачання підшипників №314, №2314, виконується по сегменту "Стандарт №6", виробництво заводів України, Західної Європи, або аналогічних виробників.
6. Замінені запчастини б/в брухтом підлягають поверненню Замовнику.
7. Гарантійний період після запуску в експлуатацію – 12 міс.
8. Термін ремонту після передачі рем. фонду складає 65 робочих днів.

Начальник дільниці Є.В. Мормуль

Заступник начальника фабрики з інжинірингу

Подписано цифровой подписью: Яровий Костянтин Віталійович

К.В. Яровий